



Fastighet	
Beslutsdatum	Ärendenr
Sökande	
Fastighets-/anläggningsägare (om annan än sökanden)	
Entreprenör (firmanamn)	Ansvarig utförare
Postadress	Telefon/mobiltelefon

Kontrollpunkter

Rörledningar	<input type="checkbox"/> rörledningar lagda fackmannamässigt avseende storlek, material, luftning, lutning, täthet osv
Slamavskiljare	<input type="checkbox"/> cement <input type="checkbox"/> plast fabrikat och modell..... <input type="checkbox"/> T-rör på utloppsledning Volym:m ³
Pumpbrunn	<input type="checkbox"/> nej <input type="checkbox"/> ja, volym per pumpning.....liter
Fördelningsbrunn	<input type="checkbox"/> täta röranslutningar <input type="checkbox"/> tät botten <input type="checkbox"/> justerbart utlopp*)
Infiltration	<input type="checkbox"/> utförd som dike, antal..... st, varje dike ärm långt. <input type="checkbox"/> utförd som bädd, ange yta..... xm Infiltrationsytan liggerm, <input type="checkbox"/> under mark ¹⁾ <input type="checkbox"/> över mark ¹⁾
	Spridningsledningarna är placeradem, <input type="checkbox"/> under mark ¹⁾ <input type="checkbox"/> över mark ¹⁾ Antal spridningsledningarna.....st, varje ledning ärm lång <input type="checkbox"/> luftning i slutet av spridarledning finns <input type="checkbox"/> avvägning av spridarledningarna har utförts
	<input type="checkbox"/> tvättad makadam <input type="checkbox"/> geotextil/fiberduk över spridarledning
	<input type="checkbox"/> förstärkt infiltration, mäktighetslager m
Markbädd	Markbäddens yta.....x.....m Typ av markbäddssand:
	Antal gånger längd spridningsledning:.....x.....m, Placering under mark ¹⁾m
	Antal gånger längd uppsamlingsledning.....x.....m, Placering under mark ¹⁾m
	<input type="checkbox"/> luftning i slutet av spridarledning finns <input type="checkbox"/> avvägning av spridarledningarna har utförts <input type="checkbox"/> tvättad makadam <input type="checkbox"/> geotextil över spridarledning
Minireningsverk	<input type="checkbox"/> serviceavtal finns med:

